

Строительство нового еврейского кладбища в Баден-Баден Ооз

План для реализации проекта

	Этапы	Что нужно сделать	Кто	Срок
1.a	Выдача разрешения на строительство			До 52-й недели 2017г.
1.б	Разработка исправлений к заявлению на строительство Передача в административный орган управления строительством		Инженеры фирмы KOPP Предложение для изменения уже представлено	При получении предложения в 2017г. Разработка возможна начиная со второй календарной недели 2018г. Время для разработки около 2-3 недель, начиная со второй календарной недели 2018г.
2.	Для одобрения на постройку административному органу управления строительством необходимы следующие документы:	1. Назначение начальника строительного участка. Заявление необходимо передать в соответствующее учреждение.	Застройщик Предложение от KOPP уже представлено	
		2. Правовое заключение об охране видов (растений или животных) Заявление должен подать застройщик.	Эксперт Уже представлены три предложения	Подать заявление необходимо быстро! Обработка документов займет около 2 недель.
		3. План оформления открытой площади	KOPP/ Ландшафтный дизайнер	

		Уже предоставлен, вместе с заявлением на строительство.		
		4. Ходатайство об использовании водоотвода	На данный момент в этом нет необходимости	
		5. Координатор по безопасности и охране здоровья	Желательно, но не обязательно	
3.	К началу строительства необходимо предпринять следующие шаги:	1. Рабочие чертежи	КОРР/Ландшафтный дизайнер	8 недель начиная с 5-й календарной недели 2018г.
		2. Объявление об объеме строительных работ (открыто или ограничено? Необходимо обговорить с застройщиком)	КОРР/Ландшафтный дизайнер	2-4 недели Начиная с 13-й календарной недели 2018г.
		3. Раздача строительных работ	КОРР/Ландшафтный дизайнер/ Застройщик	2 недели, начиная с 15-й календарной недели
4.	Строительное управление	Поддержка проекта до завершения строительства. Следит за - ходом строительства - соблюдением сроков - соблюдением подтвержденного планирования - безопасностью на строительном участке	КОРР Предложение уже представлено	3 месяца, начиная с 17-й календарной недели 2018г. При благоприятных условиях погоды.
5.	Возможное завершение строительства	Конец июля 2018г.		6,5 месяца, начиная со 2-й календарной недели 2018г. При благоприятных условиях погоды

Mit den besten Grüßen

Annabelle Gaier-Willmann Dipl.-Ing. (FH) Architektin

Assistentin der Geschäftsführung

KOPP Ingenieurgesellschaft mbH

Kopp Ingenieurgesellschaft mbH | Baden-Baden | Karlsruhe

Büro Baden-Baden: Maria-Viktoria-Straße 18 D-76530 Baden-Baden Tel. +49 7221/ 188 602- 0 Fax +49 7221/ 188 602- 9

Büro Karlsruhe: Weltzienstraße 18b D-76135 Karlsruhe Tel. +49 721/ 3813494- 0 Fax +49 721/ 381 34 94- 9
info@koppingenieure.de www.koppingenieure.de

Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe, Amtsgericht Mannheim HRB722170 Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Cristian Kopp EVNR 2151 VBK
Karlsruhe IBAN DE96 6619 0000 0010 3317 90 BIC GENODE61KA1 SPK Karlsruhe IBAN DE29 6605 0101 0108 2005 28 BIC KARSDE66XX Finanzamt
Karlsruhe: Steuernummer 35/111/13203 UST-IdNR DE288954242